

質問回答書

工事件名 : 室蘭工業大学職員宿舍1RC5(東側)改修工事

室蘭工業大学施設課			
課長	副課長	係長 (建築担当)	担当者
			

質問回答書

工事件名： 室蘭工業大学職員宿舎1RC5(東側)改修工事

2021年9月21日

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	A-02 A-04 A-13	A-04の改修後平面詳細図では玄関ホールのシューズボックスは別途工事になっていますが、A-02仕上表では別途工事の記載がないですが指示願います。	A-02仕上表を正とし、A-13詳細図のシューズボックスを本工事にて新設する。
2	特-02	既存塗膜等の除去に関して、既存塗膜及び下地調整材には、アスベストは含有していないと考えてよろしいのでしょうか。	外壁塗装材及び下地調整材の年代による調査では含有していない。分析調査は行っていない。
3	A-05	外壁補修仕様にて参考数量が記載ありますが調査を行った結果数量に増減が出た場合、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか、ご指示願います。	監督職員との協議による。原則は契約金額の範囲内で工事を行う。